

Informe Reunión Mesa de Trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Infraestructura



En el marco de los Acuerdos firmados por SINDESENA, se desarrolla la reunión con la Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Construcciones donde se plantean entre otros puntos el incumplimiento persistente de la anterior administración y el caos en que queda la entidad en materia de infraestructura.

1. Se revisan las actas y los compromisos incumplidos entre ellos el relacionado con los correctivos que se tomarían para los aires acondicionados en la Regional Norte de Santander.
2. SINDESENA solicita información sobre las obras nuevas que se relacionan a continuación

Llama la atención que alguna de las nuevas obras que se desarrollan en Antioquia, cuentan con dos apoyos contratados desde la Dirección Administrativa y Financiera, dependen contractualmente de esta entidad, pero se evidenció que



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

no era claro para esta dirección el accionar y ejecución del contrato de estas personas, una de las cuales proviene de CONFENALCO Antioquia, entidad en la que laboró el anterior Director General de la entidad.

GLORIA MARIA JARAMILLO VILLEGAS: *Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de los procesos a cargo del Grupo de Construcciones que le sean asignados, informando de las inconsistencias que evidencie en la revisión de estos que permitan la implementación de acciones correctivas por parte de la Dirección Administrativa y Financiera.* Estos contratos los ha tenido 2020, 2021 y 2022.

los estudios que tiene:

"*Título Profesional Universitario en ciencias sociales con Maestría en áreas afines*", afirmó en su presentación durante la reunión, que es historiadora.

Valor del Contrato del 2022: *Se fija como valor total para el contrato la suma de \$110,853,740. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago correspondiente al mes de Enero, por valor (\$5,542,687) cada uno. b) 9 pagos iguales por los meses de Febrero a Octubre, por valor de (\$11,085,374) cada uno. c) último pago correspondiente al mes de Noviembre, por valor de (\$5,542,687) cada uno.*

A partir de lo anterior, nos preguntamos, ¿Cómo se hace seguimiento a un contrato de construcción con formación en ciencias sociales? ¿se cuentan con las competencias requeridas para el desarrollo de tan delicada acción?

¿Cómo permitieron del Grupo de Construcciones y Dirección Administrativa y Financiera este exabrupto? El Contrato fue firmado por el anterior Director Administrativa y Financiero Wilson Javier Rojas Moreno. La única experiencia que soporta la contratista es en COMFENALCO Antioquia, donde el director Carlos Mario Estrada Molina fue director por varios años.

Por su parte el señor **CARLOS ARMANDO HERNÁNDEZ MORALES:** Proviene de EDATEL donde fue director Carlos Mario Estrada Molina. Es Economista Agrícola, Especialista en Mercadeo.

Objeto Contractual: *Prestar los servicios profesionales al Grupo de Construcciones de la Dirección Administrativa y Financiera del SENA apoyando en el seguimiento, control y gestión de los proyectos para nuevas sedes a nivel nacional.*

Cuantía del contrato: **\$137.736.335**



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago correspondiente al mes de Enero, por valor (\$6,260,742) cada uno. b) 10 pagos iguales por los meses de Febrero a Noviembre, por valor de (\$12,521,485) cada uno. c) último pago correspondiente al mes de Diciembre, por valor de (\$6,260,743) cada uno.

Desde: 14/01/2022

Hasta: 15/04/2023

Sobre estas contrataciones ya había llamado la atención SINDESENA.

- SINDESENA solicita el informe de entrega de Wilson Rojas como anterior director Administrativo y Financiero con el Grupo de Construcciones.

OBRA	ESTADO	COMPROMISO
Buenaventura	<p>Sin concluir, lleva más de 6 años, se están llevando a cabo los procesos sancionatorios al contratista a partir del informe de interventoría.</p> <p>Este mamut como lo llaman los compañeros del SENA terminó con un costo de \$44.193.431.842 millones de pesos y se está deteriorando lo construido por la no entrega oportuna.</p>	<p>Aplicar proceso sancionatorio para dar caducidad al contrato vigente de la obra, aplicar la póliza de garantía de cumplimiento de obra de construcción, caracterizar lo que falta y aquellos proyectos que no están contemplados (cuartos de frío, planta de procesamiento de alimentos, auditorio, parqueadero, rampa para el astillero, muelle, torre de trabajo seguro en alturas, estanques para producción de peces y mariscos, certificación para el funcionamiento de la red contra incendios, equipamiento para los talleres, etc.), emprender</p>



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

OBRA	ESTADO	COMPROMISO
		proceso de licitación para ejecutar un nuevo contrato para terminar la obra y equipar la sede.
Antioquia: Sede la Ceja	La sede de la Ceja es una de las más costosas: Campus para la Formación Profesional y el Desarrollo Tecnológico FASE A: \$13.813.088.364 Contrato con EDESO (Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente). FASE B: 15.250.616.140 FASE C: \$ 9.226.206.817 Total, componentes netamente de obra \$38.289.911.322 Interventoría Etapa 1 - \$ 2,400 millones	Se solicita el Plan frente a la obra de la Ceja por el alto costo que implica para la entidad.
Antioquia: Ciudad Bolívar	Frente a esta obra se nos entregará información, esperamos verla reflejada en el informe de entrega del Grupo de Construcciones que dirigía Wilson Rojas	Cronograma de la obra y contrato de interventoría
Antioquia: Santuario	NODO CONFECCIÓN: Costo de la obra \$ 10.312.826.339. Ejecución a través de FINDETER, la consultoría de estudios y diseños en ejecución sin fecha de entrega. Según informe de los apoyos de la contratación en Antioquia se tiene retraso del 27,61% ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$184.082.740 OBRA CONTRATADA \$3.841.116.842 INTERVENTORIA INTEGRAL \$345.183.212	



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

OBRA	ESTADO	COMPROMISO						
	FINDETER %7.364 DOTACIÓN \$3.219 MILLONES							
Antioquia: Gómez Plata	Avance de obra del 99% Obra terminada con correctivos pendientes por resolver. Costo \$5.826.908.162,72 Contrato con DESUR Se espera entregar en noviembre de este año. Según informe de los apoyos a estas obras, están en ejecución de los contratos de dotación. \$2.650 millones							
Antioquia: Puerto Berrío	Se ejecuta a través de FINDETER. <table border="1"> <tr> <td>Recursos asignados para obra</td> <td>\$17.129.629.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos asignados para interventoría</td> <td>\$1.370.370.370</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18.499.999.370</td> </tr> </table>	Recursos asignados para obra	\$17.129.629.000	Recursos asignados para interventoría	\$1.370.370.370	Total	18.499.999.370	
Recursos asignados para obra	\$17.129.629.000							
Recursos asignados para interventoría	\$1.370.370.370							
Total	18.499.999.370							
Antioquia: Apartadó	Sede en barrio Obrero para formación en economía naranja , costo de \$ \$4.999.999- para dotación requiere \$10.645 Millones, se tiene retraso de 1 mes en los diseños por parte de la empresa contratista Consorcio Roble	Cronograma de la obra y contrato de interventoría						
Antioquia: APE en Apartadó	El contrato terminó, pero se tienen detalles por subsanar para recibirla							
Antioquia: Centro de Formación Minero Ambiental	Obra que se ejecuta en alianza con la gobernación de Antioquia. Se ejecutará en 7 meses aproximadamente, con un valor de \$ 8.349.000.000.	Cronograma de la obra y contrato de interventoría						
Edificio de la	Sede de servicios complementarios de formación	Fecha de entrega de la						




**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

OBRA	ESTADO	COMPROMISO
Calle 57 en Bogotá	para el trabajo de la Dirección General del SENA. Costo \$30.506.665.051 Desde hace años se viene entregando y aún no culmina la obra blanca, es una edificación donde aún hay serios problemas de inundación de algunas áreas entre otros.	obra.
Regional Boyacá sede Tunja	Definitivamente cambió todo el panorama porque el SENA no puede hacer uso del terreno porque no cumple con las especificaciones técnicas y como no se empezó la obra se incumplió el compromiso con la gobernación. Se está en búsqueda de otro terreno que no ponga en riesgo la obra y se estará informando el plan de intervención al respecto. De parte de SINDESENA se deja clara la insatisfacción de los compañeros porque se derrumban las ilusiones de una sede en Tunja, se incumplen compromisos pactados con la organización sindical, dejando en evidencia las falsas promesas de Carlos Mario Estrada Molina que como buen uribista nos dejó mirando para otro lado, así como las dilaciones de Wilson Rojas que no permitieron en 4 años cumplirle a los boyacenses.	Plan de intervención para garantizar la sede
Segundo bloque de la Regional Caquetá	Se nos enviará informe a SINDESENA	
Sede San Vicente Caguán en Caquetá	Se enviará informe a SINDESENA	
Providencia	La obra va en un 40% y se espera entregar el	Cronograma de la obra y



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

OBRA	ESTADO	COMPROMISO
	17 de diciembre de 2023. Hay dudas y cuestionamientos de parte de SINDESENA porque con un porcentaje tan bajo de ejecución a la fecha no alcanzarían a cumplir.	contrato de interventoría
Soacha	La obra avanza, se nos informará al respecto la fecha para la entrega oficial	Cronograma de la obra y contrato de interventoría
CLEM TULÚA	Obra con muy baja ejecución, es una obra proyectada para 18 meses, y al paso que va se demorarán 8 años aproximadamente.	Suministrar información en detalle de la misma que quedó solicitada en el acta.

Es de anotar que esta administración recibe un COMPLETO CAOS en infraestructura y por tanto es indispensable que prioricen los mantenimientos, adecuaciones, intentando detener el grave deterioro que se observa en los Centros de Formación, es necesario analizar y actuar oportunamente frente a algunas construcciones que se realizaron que no resolvieron la problemática en materia locativa y por el contrario, están sometiendo a la entidad y a las poblaciones a elefantes blancos super costosos que tampoco servirán de nada, solo para llenar las arcas a FINDETER Y EN TERRITORIO quienes salieron siendo los más beneficiados con los recursos del SENA.

Desde SINDESENA seguiremos atentos al desarrollo de las obras que garanticen condiciones dignas decentes y seguras, por lo tanto, entregaremos los compromisos incumplidos en mantenimientos y adecuaciones, así como los requerimientos que hacemos en las querellas que a la fecha van 21 sin resolver, algunas con reincidencia como es el caso de la Regional Meta.

Registro fotográfico de la costosa **obra de la Ceja en Antioquia**, cuyo apoyo para el seguimiento lo hacen personas sin el perfil requerido como se mencionó en la parte inicial: Solicitamos desde la DAF verificación en campo con SINDESENA.



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



EXIGIMOS

INTERVENCIONES INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LAS OBRAS
PENDIENTES

PRIORIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

DENUNCIAR LOS CONTRATOS QUE NO CUMPLEN CON LOS PERFILES REQUERIDOS Y
QUE ESTÁN APOYANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN ANTIQUOUIA

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 9 de Noviembre de 2022



**Sútese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA