

INFORME REUNIÓN 22 DE JUNIO CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Estos son datos que reporta el doctor Wilson Rojas sobre mantenimientos 2019, 2020, 2021 se hizo con 5 lotes se han presentado varias situaciones:

1. Lo que se define con los directivos regionales cambia
2. Con los cambios de directivos se generan cambios de prioridades en los Centros de Formación
3. Con 3 lotes les ha ido muy bien, con 2 se tienen problemas de garantías entre otros.
4. La idea que se tiene es que el subdirector esté encargado de lo misional y no de las obras o de las situaciones que se presentan en infraestructura
5. La bolsa no funcionó como se quería. Este año se construye otra alternativa con 7 variables entre ellas darle más recursos a quienes no se les ha dado, dependiendo de los pesos y variables, se le entregará los recursos a los subdirectores para que cumpla inclusive contratos de extintores, lavado de tanques. Se tiene para 2023 30mil millones lo que da aprox. 225 millones por Centro de Formación. Ferretería se proyectó aproximadamente 3000 millones y se quiere hacer por Centro de Formación, hoy se hace por Regional.

Para SINDESENA la centralización de los contratos de mantenimiento y adecuaciones han sido realmente un fiasco porque dejan obras inconclusas, no se sabe realmente cuál es la actividad que contratan, los contratistas dejan obras en mal estado, incumplen con tiempos, dejan materiales tirados, los contratistas no cumplen las normas de SST en varias ocasiones entre otras situaciones y desde la Dirección General lo que están dejando es problemas en las Regionales porque ni siquiera les exigen garantías, o si las exigen no las cumplen.

Respecto a la Obra en Boyacá se tienen aprobadas las licencias, ya se pagaron, falta dejar el presupuesto definitivo para dejar comprometidas vigencias futuras, se prevé que costará aproximadamente 30 mil millones. La idea es que salga la licitación entre septiembre octubre, la obra aproximadamente es de 24 meses. Lo más expedito es hacer la ejecución con Findeter empezando el año 2023 (40% 2023- 40% 2024- 20% 2025).

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En general se evidencia que algunos directivos regionales no han presentado las solicitudes, o las presentan incompletas y dejan así razón por la cual no se lleva a cabo las intervenciones en los Centros de Formación.

Las querellas como obligan la solución hacen que sea un factor para priorizar en el momento de asignar recursos.



**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



PUNTO	REGIONALES	COMPROMISO
1	Chocó: Mantenimientos y adecuaciones en sede Minercol, sede Regional y Condoto	<ol style="list-style-type: none"> Se creará un equipo de trabajo para decidir qué hacer en Condoto si se interviene o se hace una nueva sede Visita del doctor Wilson Rojas y Grupo de Construcciones el 1 de julio
2	Risaralda	<p>SINDESENA presenta la falta de mantenimiento de cubiertas y el deterioro de la red hidrosanitaria en el Centro de Innovación Tecnológica Industrial, Dosquebradas tiene afectación por lluvias y no se separa las tuberías de aguas lluvias de aguas residuales. La Regional no ha solicitado nada y en territorio para 2023 no hay cubiertas para Risaralda.</p> <p>Se envió 150 millones para el análisis del edificio de guadua de Dosquebradas con un patólogo externo, querella que interpuso SINDESENA.</p> <p>Se requiere la asignación presupuestal para mantenimiento y reparación de baterías sanitarias de la subsede el Lembo en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda.</p> <p>La Subdirectiva llevará a cabo la gestión para que los directivos de Risaralda presenten las solicitudes completas para intervención.</p>
3	Santander	<p>En Girón se desarrolla visita el día 24/06/2022 para plantear el plan de intervención.</p> <p>Barranca se llevará a cabo visita el viernes 24 de junio.</p> <p>En Bucaramanga se corrieron unos sifones y no hubo paso para el agua, el contratista atendió al otro día y tienen listado de actividades que están validando y con soluciones se revisará con la interventoría la situación.</p> <p>Para el piso de la fase 1 y 2 quedó muy liso cuando llueve está previsto intervenirlo con otro material, sino es la solución se levantará para hacer otro piso, se estará atendiendo el mobiliario del sindicato y el del servicio médico.</p>
4	Valle del Cauca	<p>A la Regional a partir de las diversas solicitudes de SINDESENA se le han ido asignando recursos para solucionar varias situaciones de infraestructura, aunque faltan muchos otros por resolver:</p> <p>Sobre el Centro Náutico y Pesquero de BUENAVENTURA (Contrato de obra de BUENAVENTURA, contrato de Interventoría).</p> <p>COMPROMISOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informar de manera clara y precisa las entregas parciales de espacios construidos de la obra con el debido acondicionamiento para los procesos administrativos y de formación del centro. Informar de manera precisa la fecha de terminación de la totalidad de la obra del Centro Náutico y Pesquero de Buenaventura. Suministrar informe por escrito del concepto de la interventoría de la obra, respecto los actuales avances y porcentaje de ejecución de la misma. Suministrar el cronograma de ejecución diaria de actividad de la obra vs lo que se debe ejecutar de presupuesto diario, para hacer efectiva la terminación y entrega de la obra.



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA**

¡Por el trabajo digno, decente y seguro!

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



PUNTO	REGIONALES	COMPROMISO
		<ul style="list-style-type: none"> Entregar el cronograma de instalación y adecuación de equipos y mobiliario del nuevo centro. Dado que han venido informando que estas labores durarían entre 2 y 3 meses. Suministrar informe de las actividades requeridas para cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Dar respuesta por escrito a la asignación presupuestal para el encierro de la obra, debido a que no se cuenta con ello, quedando vulnerable la seguridad de las instalaciones y de la comunidad educativa. Suministrar información sobre los proyectos de áreas no contempladas en la obra del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura: acuicultura, planta de producción de alimentos, cuartos fríos, auditorio, rampa para el astillero, entre otros). Se asignaron para el cerramiento 177 millones <p>La Administración informa que: la obra del CNP de BUENAVENTURA está aproximadamente en un 92.5% de ejecución, que la fecha establecida para terminación de la obra es el 15 de julio, aunque el consorcio solicitó una prórroga de 40 días más, y lo más probable es que se le conceda, es decir, quedaría como fecha de terminación el 25 de agosto de 2022. Sumado a lo anterior, informan que para el cerramiento de la obra del CNP de BUENAVENTURA, se asignaron \$177 millones.</p> <p>APE (Agencia Pública de Empleo - CALI) - Contrato de Interventoría.</p> <p>COMPROMISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suministrar información sobre la solicitud de adición presupuestal a la obra de la APE de Cali por valor de \$77 Millones, que, sumado a los 163 Millones ya aprobados, se obtendría el recurso total necesario por valor de \$240 millones. <p>La Administración informa que: se asignaron los \$77 millones que faltaban para la APE de Cali.</p> <p>Centro Agropecuario de BUGA (Asignación presupuestal Cafetería y Centro de Convivencia - Internado).</p> <p>COMPROMISOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suministrar información precisa sobre la asignación presupuestal para la intervención de la infraestructura de la Cafetería del CAB de BUGA. Suministrar información precisa sobre la asignación presupuestal para la intervención y habilitación del Centro de Convivencia (Internado) del CAB de BUGA. Suministrar información sobre el proyecto de reconstrucción total del CAB de BUGA. <p>La Administración informa que: ya se iniciaron las obras en la Cafetería del CAB de BUGA, que van a procurar incluir dentro del contrato la habilitación del Centro de Convivencia (nuevo) y la intervención de las 50 baterías sanitarias.</p> <p>Centro Latinoamericano de Especies Menores – Tuluá (Obra de construcción del CLEM de TULUÁ).</p> <p>COMPROMISO:</p>



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



PUNTO	REGIONALES	COMPROMISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Informar por escrito de manera clara y precisa cuales son las edificaciones que se alcanzan a intervenir con el presupuesto asignado para la obra del CLEM de TULUÁ por valor de \$39 mil millones, y cuáles edificaciones no se podrán intervenir, dado que según lo informado el presupuesto requerido para su totalidad es de \$89 mil millones. <p>La Administración (Dr. Wilson Rojas) informa que: para las obras del CLEM de Tuluá y la de SOACHA se están haciendo unas reservas sustitutivas para liberar recursos y atender varias situaciones. Sobre la cantidad de edificaciones a intervenir con el presupuesto asignado (\$39 mil millones) a la obra del CLEM, manifiestan que esta información fue suministrada a SINDESENA en la reunión de TULUÁ la semana pasada. Además, de esta obra se informa que han tenido serias dificultades para conseguir trabajadores (operarios) de parte del contratista, desde SINDESENA se reporta que parte de esta situación mencionada es a raíz del incumplimiento en el pago a los trabajadores operarios.</p> <p>Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Cali (Taller de soldadura).</p> <p>COMPROMISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministrar la fecha exacta de la terminación, entrega y puesta en funcionamiento del taller de soldadura del CDTI Pondaje. <p>La Administración no respondió acerca de esta información.</p> <p>Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – Cali (Cubiertas CGTS).</p> <p>COMPROMISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informar de la asignación presupuestal para atender las cubiertas del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios en SALOMIA, dado que por querella del Mintrabajo están obligando al SENA a intervenirlas. <p>La Administración informa que: no está contemplado presupuesto para esta situación. SINDESENA manifiesta que es una exigencia fruto de una querella que interpusimos y es de carácter obligatorio.</p> <p>Edificio Administrativo Dirección Regional Sede SALOMIA (Áreas administrativas de SALOMIA, promoción y relaciones corporativas y otras áreas).</p> <p>COMPROMISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer un plan de acción presupuestal para el mantenimiento de las áreas administrativas de SALOMIA – Bloque 6 (promoción y relaciones corporativas, presupuesto, contabilidad, entre otras) dado que se están presentando afectaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (humedades que afectan la salud de quienes conviven en estos espacios laborales y problemas obstáculos por la ubicación de cajas y archivos en zonas de evacuación). <p>La Administración informa que: se nos enviará el informe sobre el plan de trabajo para intervención de esta solicitud en el Bloque 6 de Salomia.</p>
5	Distrito Capital	Se prioriza la atención a los hallazgos de la querella interpuesta al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, en particular para el ítem 5, cubierta del salón



**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



PUNTO	REGIONALES	COMPROMISO
		Sauces y Almendros, dado que es uno de los puntos sobre los cuales no hay acuerdo en el marco de la diligencia. Para ello la Regional y el Centro de Formación debe hacer las solicitudes para los cambios de las cubiertas en Sauces y Almendros y corresponde a SINDESENA hacer seguimiento a la solicitud que haga la Regional. En relación a los proyectos de Extracción de humos en Centro Metalmecánico, y Materiales y Ensayos, en vista de que las Regionales devolvieron los recursos no se contempló para el 2022, igual situación ocurre con Malambo, pero se prioriza por la querella el sistema del Centro Metalmecánico.
6	Amazonas	Se presenta situación con las malocas, cocina, inundaciones, problemas de techos, sistema contra incendio. Aires acondicionados quedaron de dar el dinero. NO se tiene priorizado Amazonas, enviaron las solicitudes de los aires sin soportes. Desde SINDESENA se aclara que si tienen los radicados con los respectivos soportes los que serán enviados para aclarar la situación. SINDESENA hará las respectivas gestiones para la protección de la vida e integridad de los trabajadores ante las falencias en infraestructura que ponen en riesgo a los trabajadores
7	Cesar	NO se han cumplido los compromisos estipulados en reuniones anteriores, se caen los cielos falsos y se inundan, no hay servicio de cafeterías en ninguno de los Centros de Formación, los ambientes de formación no dan abasto, se pagan casi 700 millones en arrendamientos al año. La cancha se ha dañado, el sistema de extracción de humos no funciona, en el COMM se le prestó a la alcaldía mientras que los aprendices tienen que irse a otra parte. Enviar los requerimientos de parte de la arquitecta para hacerle los requerimientos a Alfa.
8	Putumayo	Se requiere priorización de espacios con nuevas construcciones. Se requiere traslado de equipos especializados. Sede de Orito se desconoce el estado. Mocoa se desconoce la situación. Orito la gobernación se comprometió a estudios de diseños y hubo observaciones al respecto. Las condiciones técnicas no cumplían, hubo problemas con la gobernación y quedó en un limbo jurídico. Puerto Leguizamo están en adecuaciones con una obra de 2900 millones, Puerto Asís cubiertas 900 millones de pesos. Se está desarrollando visita para las cubiertas y se informará a SINDESENA a partir de los hallazgos la intervención. Se tiene de parte de SINDESENA querella radicada y se empezó las diligencias con lo que esperamos que se desarrolle el plan de intervención a partir de los hallazgos.
9	Quindío	Ya fue la comisión de inventarios. Se hizo el estudio de cargas no hay problema para unir los dos espacios, se requiere que se tome la decisión. El doctor Wilson Rojas queda con el compromiso de buscar una solución con el Director Regional de Quindío quien ha sido apático e intransigente, son 6 años sin solución. Se aclaró que el día de la visita la administración Regional no se vinculó, no presentó alternativas adicionales y solo se visualizó con el doctor Rojas y Edgar de la Hoz la alternativa de ampliación abriendo una puerta de acceso al archivo contiguo.
10	Caldas	Se insiste en la entrega de los recursos para el taller de soldadura porque se está atendiendo querella con el Ministerio del Trabajo donde efectivamente se comprueba que este no cumple. Desde la subdirectiva se debe requerir a la Dirección Regional nuevamente la presentación del proyecto, además de que se debería investigar por qué devolvieron los recursos asignados en la vigencia anterior.



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

SINDESENA

SINDICATO DEL SENA



Frente a los talleres de soldadura: De 8 Regionales a las que se les envió el presupuesto en el 2021, devolvieron 5 Regionales los recursos, solo ejecutaron 3 Regionales: Antioquia,

Como alternativa en soldadura se está analizando la posibilidad de comprar simuladores para que el aprendiz haga su entrenamiento antes de hacerlo en el taller para que no se desgaste en materiales y demás.

De Tumaco se nos informa que están en verificación para recibir la cancha porque no hay conexión con alcantarillado. Tendrán cancha, pero no agua potable, es particular la priorización que se tiene desde las Regionales.

Quedaron pendientes las Regionales Antioquia, Guainía y Atlántico para la próxima reunión que se tiene proyectada para el 15 de julio, además de plantear lo relacionado con sedes alquiladas, donde se tienen múltiples condiciones inseguras.

EXIGIMOS

INSTALACIONES SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES Y APRENDICES EN EL SENA

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, Junio 28 de 2022



**Sútese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA