A DOS MESES DEL CIERRE, LA INFRAESTRUCTURA DEL SENA NO PUEDE ESPERAR

A dos meses de terminar la vigencia 2026, el proyecto «Desarrollo integral de la planta física del SENA» lleva comprometido el 71,7% de sus recursos y pagado apenas el 33,2%. Con corte al 26 de octubre, de $250.000 millones apropiados se han comprometido $179.209 millones y se han pagado $82.953 millones.

Lo que falta en 63 días. Quedan $70.791 millones por comprometer, y $20.125 millones aún no tienen siquiera un certificado de disponibilidad presupuestal. A eso se suman $96.256 millones ya comprometidos que todavía no se han pagado. **Lo que no se comprometa antes del 31 de diciembre se pierde, y lo que no se pague se convierte en rezago para 2027.**

Las zonas del terremoto siguen esperando. El sismo del 10 de agosto golpeó con más fuerza a Chocó, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Caldas. Estas cinco regionales tienen $16.977 millones para infraestructura, pero apenas han comprometido el 68,3% y pagado el 16,6%, por debajo del promedio regional. Les quedan $5.374 millones por comprometer. Quindío, que además tuvo una reducción de $19 millones, es la de menor pago (10,9%), seguida de Chocó (16,4%) y Valle (16,7%).

Regional	Adición	Apropiado	Compr.	% compr.	Pendiente por comprometer	% pagado
Quindío	−19	3.144	2.333	74,2%	810	10,9%
Chocó	+1.329	1.952	1.083	55,5%	870	16,4%
Valle	+2.165	7.031	4.300	61,2%	2.731	16,7%
Caldas	+282	2.835	2.238	78,9%	597	20,0%
Risaralda	+123	2.015	1.649	81,8%	366	20,4%
Zonas afectadas	**+3.880**	**16.977**	**11.603**	**68,3%**	**5.374**	**16,6%**
Total regionales	+31.385	215.527	162.001	75,2%	53.526	37,5%
Dirección General	−31.385	34.473	17.207	49,9%	17.265	6,0%

Proyecto C-3699 «Desarrollo integral de la planta física del SENA». Cifras en millones de pesos, con corte al 26 de octubre de 2026. Fuente: tablero de seguimiento presupuestal del proyecto.

El nivel central es el más atrasado. La Dirección General ha comprometido el 49,9% de lo que administra y ha pagado el 6,0%, frente a un 75,2% comprometido y un 37,5% pagado en las regionales. Por rubros, las sedes adecuadas van en 48,3% comprometido y 9,0% pagado, y las sedes mantenidas en 21,4% pagado.

El rezago se extiende a otras regionales. Norte de Santander tiene $8.185 millones por comprometer (16,1% de ejecución), Sucre va en 13,7% y Amazonas en 3,0%.

Un pastor cerca de su rebaño. El director general, fray Ricardo Torres Castro, se posesionó el 19 de agosto, nueve días después del terremoto, y prometió un SENA «cerca de la gente». Diez semanas después, las cifras no muestran esa cercanía en los territorios más golpeados. El buen pastor deja a las noventa y nueve para ir por la oveja perdida. **Hoy son los aprendices,**

instructores y funcionarios de Chocó, Risaralda, Quindío, Valle y Caldas quienes esperan que esa promesa se cumpla en sedes seguras y en obras pagadas.

EXIGIMOS A LA DIRECCIÓN GENERAL

1. **Un plan de choque**, con metas semanales públicas, para comprometer los $70.791 millones pendientes y pagar las obligaciones antes del cierre.

2. **Prioridad presupuestal y operativa para las sedes afectadas por el sismo**, con diagnóstico estructural público de cada una.

3. **Un informe público sobre los recursos de infraestructura que administra el nivel central**, con la sede, la obra y el cronograma de cada uno.

4. **Rendición de cuentas mensual** a las regionales y a la comunidad educativa hasta el cierre de la vigencia.

Desde SINDESENA mantendremos la vigilancia sobre la ejecución de cada peso asignado, asegurando que se traduzca en bienestar real para la comunidad educativa.

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 30 de octubre de 2026

Tramitado por: Paola Andrea Navia, Secretaria.
Revisado por: Elkin E Molina C., coordinador del comité de infraestructura de SINDESENA.
Elaborado por: Comité de Infraestructura SINDESENA